

**รายงานผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**(รอบ 6 เดือน)**

**ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 - มีนาคม พ.ศ.2567**



**องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  
อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ**

[www.mekdum.go.th](http://www.mekdum.go.th)

**Tel.043029588**

**ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ**  
**ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ( ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ )**

**๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม**

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	๒๐๒,๐๐๐			√			กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘	๒๒๕,๔๐๐		√				กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙	๒๘๒,๐๐๐		√				กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเห็บ หมู่ที่ ๑๓	๒๘๖,๘๐๐			√			กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑	๒๘๒,๐๐๐			√			กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐	๒๘๓,๙๐๐			√			กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔	๕๐,๗๐๐			√			กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	๒๙๘,๕๐๐		√				กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	๒๙๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	๗๐,๔๐๐	√				๖๙,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านพยอม หมู่ที่ ๖	๒๘๗,๐๐๐	√				๒๘๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗	๒๙๘,๐๐๐	√				๒๙๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนนคันดินยกระดับ บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ ๒๒	๒๓๓,๐๐๐	√				๒๒๙,๔๐๐	กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้าน ดงควน หมู่ที่ ๒๐	๑๙๓,๐๐๐			√			กองช่าง	
๑๕	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘	๖๘,๔๐๐		√			๖๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หารฮี หมู่ที่ ๔	๒๔๒,๐๐๐			√			กองช่าง	
๑๗	ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจันทร์ หอม หมู่ที่ ๑๒	๘๑,๙๐๐			√			กองช่าง	
๑๘	ติดตั้งวางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝา ปิด บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	๒๙๘,๐๐๐				√		กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๙	ติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	๒๘๑,๐๐๐				√		กองช่าง	
๒๐	ติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป ตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านเหล่าจิว หมู่ที่ ๑๔	๒๙๕,๐๐๐				√		กองช่าง	
๒๑	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตบ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	๓๐๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๒๒	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านเม็กดำ หมู่ที่ ๑	๒๙๘,๐๐๐			√			กองช่าง	
๒๓	วางท่อระบายน้ำ บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๒๔	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านดงดวน หมู่ที่ ๒๐	๙๒,๖๐๐			√			กองช่าง	
๒๕	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ ๒๒	๕๘,๐๐๐			√			กองช่าง	
๒๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	๒๒๖,๐๐๐			√			กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๐๐,๐๐๐			√		กองช่าง		

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	๑๐๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด		
๒	โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรคระบาดในพืชและสัตว์	๔๐,๐๐๐			√		สำนักปลัด		

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ อบต.เม็กดำ	๖๐,๐๐๐			√		กองสวัสดิการ สังคม		

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ส่งเสริมและอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีภายในตำบล	๓๐,๐๐๐			√		กองสวัสดิการ สังคม		
๒	อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	๕๐,๐๐๐			√		กองสวัสดิการ สังคม		

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๓) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๕๙๑,๖๐๐		√			๔,๘๔๗,๘๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	เบี้ยความพิการ	๓,๐๕๒,๘๐๐		√			๑,๑๓๖,๒๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	เบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๖๘,๐๐๐		√			๔๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่ อบต. เม็กดำ	๒๐๐,๐๐๐	√				๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๒๐๐,๐๐๐			√			กองสวัสดิการ สังคม	

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๒	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๓	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๒๗,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	



ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชน หมู่ที่ ๑๗	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๑๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชน หมู่ที่ ๑๙	๑๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๑๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชน หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชน หมู่ที่ ๒๐	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๑๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชน หมู่ที่ ๒๑	๑๗,๘๐๐			√			สำนักปลัด	
๑๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชน หมู่ที่ ๒๒	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๑๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๑๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชน หมู่ที่ ๕	๑๒,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๑๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชน หมู่ที่ ๖	๑๓,๖๕๐			√			สำนักปลัด	
๑๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชน หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๒๐	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลในชุมชน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๒๒	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๒๓	โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๒๔	โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๒๕	โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๑๓	๑๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๒๖	โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๑๘	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๒๗	โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๑๙	๑๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๒๘	โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๒๑	๒,๒๐๐			√			สำนักปลัด	
๒๙	โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๕	๘,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๓๐	โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๖	๖,๓๕๐			√			สำนักปลัด	
๓๑	โครงการส่งเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนในชุมชน หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	

๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดงานกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐	√				๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ	
๒	แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๒๐,๐๐๐			√			กองการศึกษา ฯ	
๓	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐			√			กองการศึกษา ฯ	

๔.๓ กลยุทธ์พัฒนาด้านสาธารณสุขประโยชน์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๘	๒๘๘,๐๐๐			√			กองช่าง	

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ตั้งจุดบริการประชาชน	๒๐,๐๐๐		√			๗,๓๔๐	สำนักปลัด	
๒	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๓	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจรขับขีปลอดภัย	๑๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	

๕.๑ กลยุทธ์พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	อบรมต่อต้านยาเสพติดแก่เยาวชนและนักเรียน	๓๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๒	ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพยุหะคีรี	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านสังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเพื่อประชาชน	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๒	การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผน ชุมชนและแผนพัฒนาอบต.	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๓	การจัดการเลือกตั้ง	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๔	ปกป้องสถาบัน เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ สถานหลักของชาติ	๑๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	

๖.๒ กลยุทธ์พัฒนาทางการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.	๑๐๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๒	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	๕,๐๐๐			√			กองการศึกษา ฯ	
๓	แข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	√				๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ	
๔	เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	๒๐,๐๐๐			√			กองการศึกษา ฯ	
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กบ้านตาลอก	๑๗๙,๐๒๕		√			๙๑,๒๒๔	กองการศึกษา ฯ	
๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กบ้านพยอมดงหนองไผ่	๑๘๗,๑๒๓		√			๙๗,๗๔๐	กองการศึกษา ฯ	
๗	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กบ้านเม็กดำ	๑๘๗,๑๒๓		√			๙๗,๗๔๐	กองการศึกษา ฯ	
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กบ้านเม็กน้อยหนองไผ่	๑๔๓,๒๑๒		√			๗๑,๖๗๖	กองการศึกษา ฯ	
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กบ้านสำโรงโคกจันทร์หอม	๒๐๙,๗๑๔		√			๑๑๐,๗๗๒	กองการศึกษา ฯ	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กบ้านเหล่า	๖๓๓,๒๒๗		√			๓๓๕,๗๓๕	กองการศึกษา ฯ	
๑๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กบ้านแก่นท้าว	๔๕๘,๐๘๗		√			๒๕๑,๒๖๒	กองการศึกษา ฯ	
๑๒	วัสดุอาหารเสริม (นม)	๑,๗๐๕,๓๐๐		√			๕๔๑,๘๗๒.๖๓	กองการศึกษา ฯ	
๑๓	เครื่องเล่นสนาม	๑๐๐,๐๐๐			√			กองการศึกษา ฯ	
๑๔	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านแก่นท้าว	๕๘๕,๐๐๐		√			๒๘๖,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ	
๑๕	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านตาลอก	๓๐๒,๔๐๐		√			๑๔๘,๕๐๐	กองการศึกษา ฯ	
๑๖	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเม็กดำ	๕๕๔,๔๐๐		√			๒๗๗,๒๐๐	กองการศึกษา ฯ	
๑๗	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเม็กน้อย หนองไผ่	๓๕๑,๐๐๐		√			๑๗๒,๘๐๐	กองการศึกษา ฯ	
๑๘	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสำโรงโคก จันทร์หอมวิทยา	๕๐,๔๐๐		√			๒๑,๖๐๐	กองการศึกษา ฯ	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๙	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหารฮี	๓๙,๒๐๐		√			๓๖,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ	
๒๐	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเหล่า	๖๓๘,๐๐๐		√			๓๑๖,๘๐๐	กองการศึกษา ฯ	

๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	การจัดงานมหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๓๐,๐๐๐	√				๑๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	อุดหนุนให้แก่ที่ทำการการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	๓๐,๐๐๐	√				๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	



๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	๕๐,๐๐๐		√				กองการศึกษา ฯ	
๒	การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๘๐,๐๐๐			√			กองการศึกษา ฯ	
๓	อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๔	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๘๐,๐๐๐	√				๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ	
๕	อบรมคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐			√			กองการศึกษา ฯ	
๖	งานประจำปีวัดบ้านเหล่า	๓๐,๐๐๐			√			กองการศึกษา ฯ	
๗	ประเพณีนมัสการพระธาตุอินทร์แปลง	๓๐,๐๐๐	√				๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ	

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการพื้นที่ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	๔๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการพื้นที่ฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ปรับปรุงบ่อขยะชุมชน บ้านตาลอก หมู่ที่ ๗	๒๘๘,๐๐๐			√			กองช่าง	

๗.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมบริหารจัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ปลูกต้นไม้	๔๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	

๘. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ

๘.๑ กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.เม็กดำ ประจำปี ๒๕๖๗	๔๐๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๒	เช่าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต	๑๕,๐๐๐		√			๖,๙๕๕	สำนักปลัด	
๓	เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๔	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.เม็กดำ	๒๐,๐๐๐		√				สำนักปลัด	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงแผนที่แม่บทและแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตำบลเม็กดำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐๐,๐๐๐			√			กองคลัง	
๖	บริการเติมที่เก็บภาษีถึงบ้าน	๕,๐๐๐			√			กองคลัง	
๗	จัดซื้อครุภัณฑ์	๒๗๙,๒๐๐			√			สำนักปลัด	
๘	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	๒๐๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	
๙	ทดสอบคุณภาพน้ำประปา	๒๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด	

๘.๑ กลยุทธ์การพัฒนางองค์กร บุคลากร และการให้บริการประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๒๐,๐๐๐			√			กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ( ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ )

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเม็กดำ หมู่ที่ ๑	๑๔๗,๐๐๐		√				กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กดำ หมู่ที่ ๑	๓๑๔,๖๐๐			√			กองช่าง	
๓	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	๔๖๖,๐๐๐			√			กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐			√			กองช่าง	
๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมประตูระบายน้ำ บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	๒๒๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	๔๖๘,๐๐๐			√			กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	๒๕๗,๗๐๐	√				๒๕๗,๗๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔	๔๔๕,๐๐๐			√			กองช่าง	
๙	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	๑๒๙,๕๐๐	√						
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	๓๓๖,๖๐๐			√				
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพยอม หมู่ที่ ๖	๓๖๕,๖๐๐			√				
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ ๗	๔๖๓,๐๐๐			√				
๑๓	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘	๔๖๔,๗๐๐			√				
๑๔	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ ๗	๔๖๑,๘๐๐		√					
๑๕	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ ๙	๔๖๑,๘๐๐			√				
๑๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐	๔๖๖,๐๐๐			√				
๑๗	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑	๒๕๘,๐๐๐		√					

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๘	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑	๒๐๗,๐๐๐			√		กองช่าง		
๑๙	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	๔๙๗,๐๐๐		√			กองช่าง		
๒๐	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	๓๘๘,๕๐๐			√		กองช่าง		
๒๑	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านมะเห็บ หมู่ที่ ๑๓	๔๙๗,๐๐๐		√			กองช่าง		
๒๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าจิว หมู่ที่ ๑๔	๒๐๘,๐๐๐			√		กองช่าง		
๒๓	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเหล่าจิว หมู่ที่ ๑๔	๖๘,๐๐๐		√			กองช่าง		
๒๔	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	๔๘๖,๐๐๐		√			กองช่าง		
๒๕	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	๖๘,๐๐๐			√		กองช่าง		
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	๔๙๐,๐๐๐			√		กองช่าง		
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๗	๔๖๑,๗๐๐			√		กองช่าง		
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๘	๔๘๒,๘๐๐			√		กองช่าง		

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๙	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙	๔๖๙,๐๐๐		√			กองช่าง		
๓๐	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙	๑๒๗,๐๐๐		√			กองช่าง		
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงควน หมู่ที่ ๒๐	๔๖๕,๘๐๐			√		กองช่าง		
๓๒	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	๔๖๕,๐๐๐			√		กองช่าง		
๓๓	ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	๑๐๔,๓๐๐		√			กองช่าง		
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ ๒๒	๔๖๔,๖๐๐			√		กองช่าง		
๓๕	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ ๒๒	๔๘๘,๐๐๐			√		กองช่าง		
๓๖	วางวางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปตัวยู พร้อมฝาปิดบ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	๒๙๘,๐๐๐			√		กองช่าง		
๓๗	วางวางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปตัวยู พร้อมฝาปิดบ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	๒๘๑,๐๐๐			√		กองช่าง		
๓๘	วางวางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านเหล่าจิว หมู่ที่ ๑๔	๒๙๕,๐๐๐			√		กองช่าง		
๓๙	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตบ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	๒๙,๓๐๐			√		กองช่าง		



## ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ปรับปรุงฝายหลวงพอสมาน	๔๙๙,๖๐๐			√			กองช่าง	
๒	ขยายระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดงควน หมู่ที่ ๒๐	๑๑๘,๐๐๐		√				กองช่าง	

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ชุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านพยอม หมู่ที่ ๖	๑๐๓,๔๐๐		√				กองช่าง	
๒	ชุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ บ้านเหล่าจิว หมู่ที่ ๑๔	๒๐๖,๕๐๐		√				กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗  
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ( ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ )

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาด้านคมนาคม

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	๒๙๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	๒๒๖,๐๐๐			√			กองช่าง	
๓	ปรับปรุงถนนดินลงดินหินคลุก บ้านตาลอก หมู่ที่ ๗	๑๒๖,๐๐๐			√			กองช่าง	