

**รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๖ เดือน)**

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)



**องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม**

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
www.mekdum.go.th
Tel.๐๔๓๐๒๙๕๘๘

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คำ หมู่ที่ ๑	งบประมาณ ๒๔๘,๘๐๐ บาท	✓				๒๔๕,๐๐๐ บาท	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่น ท้าว หมู่ที่ ๒	งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท		✓				กองช่าง	
๓	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ ๒	งบประมาณ ๒๒๔,๐๐๐ บาท		✓				กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔	งบประมาณ ๑๐๙,๐๐๐ บาท		✓					
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหารฮี หมู่ที่ ๔	งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐ บาท		✓				กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลอก หมู่ที่ ๕	งบประมาณ ๒๙๙,๙๐๐ บาท		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพยอม หมู่ที่ ๖	งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	✓				๒๙๗,๐๐๐ บาท	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ ๙	งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท			✓			กองช่าง	
๙	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดินสอ หมู่ที่ ๙	งบประมาณ ๑๑๖,๗๐๐ บาท			✓			กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑๑	งบประมาณ ๒๙๙,๙๐๐ บาท			✓			กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ ๑๒	งบประมาณ ๒๙๘,๕๐๐ บาท	✓				๒๙๕,๐๐๐ บาท	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	งบประมาณ ๑๕๕,๖๐๐ บาท			✓			กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๖	งบประมาณ ๑๔๓,๖๐๐ บาท			✓			กองช่าง	
๑๔	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๙	งบประมาณ ๒๘๖,๕๐๐ บาท			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	งบประมาณ ๒๙๘,๕๐๐ บาท			✓			กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ ๒๒	งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท			✓			กองช่าง	
๑๗	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ ๒๒	งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท			✓			กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างถนนดินยกรระดับบ้านเหล่า หมู่ที่ ๓	งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท	✓				๒๙๗,๐๐๐ บาท	กองช่าง	
๑๙	ก่อสร้างถนนดินยกรระดับ บ้านดงดวน หมู่ที่ ๒๐	งบประมาณ ๑๙๘,๒๐๐ บาท			✓			กองช่าง	
๒๐	ก่อสร้างถนนดินยกรระดับ บ้านดงดวน หมู่ที่ ๒๐	งบประมาณ ๓๘,๒๐๐ บาท			✓			กองช่าง	
๒๑	ก่อสร้างถนนดินยกรระดับ บ้านดงดวน หมู่ที่ ๒๐	งบประมาณ ๕๑,๖๐๐ บาท			✓			กองช่าง	
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนไผ่งาม หมู่ที่ ๘	งบประมาณ ๒๙๙,๔๐๐ บาท			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๓	ก่อสร้างรายระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเห็บ หมู่ที่ ๑๓	งบประมาณ ๒๗๕,๓๐๐ บาท			✓			กองช่าง	
๒๔	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากถนนรางพร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท			✓			กองช่าง	
๒๕	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านตาลอก หมู่ที่ ๗	งบประมาณ ๒๙๙,๘๐๐ บาท	✓				๒๙๘,๐๐๐ บาท	กองช่าง	
๒๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านดอนแคน หมู่ ที่ ๑๘	งบประมาณ ๒๙๙,๘๐๐ บาท	✓				๒๙๘,๐๐๐ บาท	กองช่าง	
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ม.ค.ถ.๘๒-๐๐๓ สาย ทล.๒๐๒- บ้านแก่งท้าว-บ้านหารฮี	งบประมาณ ๕,๕๒๐,๐๐๐ บาท		✓					

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท		✓			๔๕๖๔๑๗.๒๖ บาท	สำนักงานปลัด	

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านดงตวน หมู่ที่ ๒๐	งบประมาณ ๑๑,๗๐๐ บาท			✓			กองช่าง	

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท		✓			๑๗,๔๐๐ บาท	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและโรค ระบาดในพืชและสัตว์	งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ อบต. เม็กดำ	งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท			✓			กองสวัสดิการสังคม	

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคติดต่อ	งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	
๒	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	
๓	จัดตั้งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ส่งเสริมและอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ภายในตำบล	งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท			✓			กองสวัสดิการสังคม	
๒	อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท			✓			กองสวัสดิการสังคม	

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๕.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดงานกีฬาด้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๖	งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท	✓				๑๕๐,๐๐๐ บาท	กองการศึกษา	

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านเหล่าจัว หมู่ที่ ๑๔	งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท		✓				กองช่าง	
๒	ก่อสร้างขั้วประตูดูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนอง ไผ่ หมู่ที่ ๑๐	งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท		✓				กองช่าง	
๓	ก่อสร้างขั้วประตูดูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านแม่ น้อย หมู่ที่ ๑๗	งบประมาณ ๒๙๘,๐๐๐ บาท		✓				กองช่าง	

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

๔.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	งบประมาณ ๑๒,๑๗๖,๕๐๐ บาท		✓			๕,๕๔๙,๕๐๐ บาท	กองสวัสดิการสังคม	
๒	เบี้ยความพิการ	งบประมาณ ๒,๘๖๐,๘๐๐ บาท		✓			๑,๒๙๙,๖๐๐ บาท	กองสวัสดิการสังคม	
๓	เบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์	งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท		✓			๕๔,๐๐๐ บาท	กองสวัสดิการสังคม	
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น พื้นที่ อบต.แม่ก่ำ	งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	✓				๒๐๐,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด	
๕	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท	✓				๒๐๐,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ตั้งจุดบริการประชาชน	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท		✓			๑๔,๓๔๐ บาท	สำนักปลัด	
๒	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	
๓	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจรขับ ปลอดภัย	งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	
๔	ฝึกอบรมให้ความรู้ทีมระงับเหตุประจำตำบล/ หมู่บ้าน	งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	อบรมต่อต้านยาเสพติดแก่เยาวชนและ นักเรียน	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอพยุหะคีรี	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายเพื่อประชาชน	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	
๒	การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาอบต.	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	
๓	การจัดการเลือกตั้ง	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.	งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท			✓			กองช่าง	
๒	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท			✓			กองการศึกษา	
๓	แข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กเล็ก	งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท	✓				๑๐,๐๐๐ บาท	กองการศึกษา	
๔	เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท			✓			กองการศึกษา	
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	งบประมาณ ๑,๔๙๒,๖๕๐ บาท		✓			๖๔๕,๘๒๕ บาท	กองการศึกษา	
๖	วัสดุอาหารเสริม (นม)	งบประมาณ ๑,๗๘๒,๐๐๐ บาท		✓			๘๙๔,๔๓๗.๘๗ บาท	กองการศึกษา	
๗	อุดหนุนอาหารกลางวัน	งบประมาณ ๒,๔๗๘,๐๐๐ บาท		✓			๑,๒๐๗,๔๘๒ บาท	กองการศึกษา	

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	การจัดงานมหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๕	งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท	✓				๑๒๐,๐๐๐ บาท	กองสวัสดิการสังคม	
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิ พิสัย	งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท	✓				๓๐,๐๐๐ บาท	สำนักงานปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๖.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท			✓			กองการศึกษา	
๒	การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท			✓			กองการศึกษา	
๓	อุดหนุนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๖	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท			✓			กองการศึกษา	
๔	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖	งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท	✓				๖๐,๐๐๐ บาท	กองการศึกษา	
๕	อบรมคุณธรรมจริยธรรม	งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท	✓				๘๐,๐๐๐ บาท	กองการศึกษา	

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท	✓				๓๑,๒๘๐ บาท	สำนักปลัด	

๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ขออนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ปลูกต้นไม้	งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯสยาม บรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	
๓	คลองสวยน้ำใสสิ่งแวดล้อม	งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	

๘. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต. เม็กดำ ประจำปี ๒๕๖๖	งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	
๒	เข้าพื้นที่บริการอินเทอร์เน็ต	งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	
๓	เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท	✓				๑๕,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด	
๔	สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต. เม็กดำ	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท			✓			สำนักปลัด	
๕	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท			✓			กองคลัง	
๖	บริการเติมที่เก็บภาษีถึงบ้าน	งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท			✓			กองคลัง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	จัดซื้อครุภัณฑ์	งบประมาณ ๑๒๒,๓๐๐ บาท		✓				สำนักปลัด	
๘	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ	งบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐ บาท		✓				สำนักปลัด	
๙	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ	งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท		✓				สำนักปลัด	
๑๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท		✓				สำนักปลัด	
๑๑	วัสดุสำนักงาน	งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท		✓			๕๑,๕๔๐ บาท	สำนักปลัด	
๑๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท		✓			๒๕,๖๓๐ บาท	สำนักปลัด	
๑๓	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท		✓			๖๘,๓๐๐ บาท	สำนักปลัด	
๑๔	วัสดุคอมพิวเตอร์	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท		✓			๔,๒๑๐ บาท	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๕	ค่าไฟฟ้า	งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท		✓			๕๓๕,๗๗๒.๒๓ บาท	สำนักปลัด	
๑๖	ค่าโทรศัพท์	งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท		✓			๒๓,๔๗๐.๘๗ บาท	สำนักปลัด	
๑๗	ค่าไปรษณีย์	งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท		✓			๑,๘๔๘ บาท	สำนักปลัด	
๑๘	ค่าวัสดุก่อสร้าง	งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท		✓			๑๖,๘๘๐ บาท	กองช่าง	
๑๙	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท		✓			๕๕,๔๕๐ บาท	กองช่าง	
๒๐	วัสดุอื่น	งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท		✓			๓๙๑,๘๙๐ บาท	กองช่าง	
๒๑	วัสดุการเกษตร	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท		✓			๘,๕๘๐ บาท	สำนักปลัด	

๘. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ

๘.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท				✓		กองช่าง	